

Set

	KW 47	Ist				
Team	Mo	Di	MI	Do	Fr	Sa
Jan, Paul, Malte	Weiller	Kuhn HX -velux	Weiller	Weiller	Daum Peter Sonderakt	
Alin Claudio, Marius	Römer Balkon	Müller	Müller	Müller	Arens	
	Scheffel Holz holen	Hördt 16 Uhr			Freitag 8 Uhr Faulturm	

Angebote offen

- Nau Carport Knittelsheim
- Diwoka Karlsruhe
- Lampe vier Zaun

	KW 48	Plan				
Team	Mo	Di	MI	Do	Fr	Sa
Jan, Paul, Malte	Weiller	Reis	Reis	Laubner	Schulung Velux	
Alin, Claudio, Marius	Arens	Steverding	Dorkenwald- Hey	Dorkenwald - Sturm	Schulung Velux	
Chef						

Angebot versendet

- Dumser Dachsanı
- Eppler Rep

	KW 49	Plan				
Team	Mo	Di	MI	do	Fr	Sa
Jan, Paul, Malte	Faulturm	Faulturm				
Alin, Claudio, Marius	Dausch	Dausch				

- KITA LD

50	51	52	1
----	----	----	---

lfd nr.	Projekt Status	Dauer	17,75 Arbeitstage für 2 Trupps
1	Faulturm Landau	groß Neu	10 Sockel, Rueckbau Dielen, L Gitter + Fallrohr anschließen, Nachtrag genehmigt
2	Pfadfinderhaus	groß Neu	Konzeptfindung mit Denkmalamt
3			
4	Weiller HX	groß Neu	3 Lagerhalle Neu
5	Siepe/Bach	groß Neu	9 Rückbau Mo 21.6.; 55 m² Thermowall 60 bestellt (Wickert),BSH ✓, KW43
6	Reis	mittel neu	2 Garagenüberdachung, Vorbesprechung mi Bauherr ✓
7			
8			
9			
10			
11			
12	Ritter Neuburg	groß Neu	0 Reservierung Zeitfenster April 2022, 14 Tage
13	<b>Kleinprojekte</b>		
14	Dausch	klein Neu	2 Vordach
15	Steverding	klein Neu	1 Gartenhaus abbauen und lagern
16	Kunt	klein rest	0,5 Abstimmen
17	Arens	klein Neu	1 4xMakrolon Doppelsteg 6m; 2 % Skonto;KW 47, 25.11.
18	Wütherich	klein Rekla	1 Rep Dachrinne
19	Dorkenwald	klein Neu	1 Sturmschaden Rep Rampendach, Bedach. Bestellt
20	Dorkenwald	klein Neu	1 Dachreinigung in 2022
21	Dorkenwald	klein Neu	1 Fallrohre bei Hey anschließen
22	Strobel	klein Neu	0 Orgtangleche im April 2022 ( 2 Tage)
23			
24			
25			
26	Laubner	klein Neu	2 Reparatur Dach, Böhl Igelheim, Termin ??? Anfrage am 25.10./ 19.11
27			
28	Fügen	klein Neu	1 Fallrohre Rheinzabern
29			
30			
31			
32			
33			
34			

Material/ Personal / Kfz

1 Azubi:	im Betrieb KW 47, 48, 51, 52, Strifler Prakt. 900 brutto
2 OSB 15 mm	3 LKW5,50+3 LKW 6,95 €+3 LKW 8,98+4 LKW 5,93
3	1 LKW OSB hat 2250 m² <a href="#">Angebot OSB</a>
4 IPPC Bretter 1,17+1,32	<a href="#">1 LKW / Monat</a> Lad für 335.- € soll in KW47 kommen
5 IPPC Bretter Ladenburger	KW 41 (295) KW 45 (295) ✓ KW 49 (295)
6 IPPC Bretter Rettenmei	KW 39 1 x 330.- € ✓ KW 49 ( 285)
7 Neudeck	Elli 15 mm 2 x LKW 6,25 (dez) + 2 x LKW 5,80 (jan), 5xOSB 5,85
8 OSB 15 Nord	1 LKW 8,77 ✓ OSB: 6,79 € ✓
9 Kany	2 mal Steckdose tauschen
10 Seitenstapler	<a href="#">Bremsenrep Angebot liegt vor</a> beauftragt am 22.10.
11	
12 Altholzbock	Inseriert in Etsy, Tischplatte Eiche herstellen
13 Stele	2 Stk verkauft
14 Altholz Upcycling	Vesperbrett Eiche 15x23cm, Altholz Projekte
15 Bewerbung AV	
16 Schulung Stapler	Chef, 3 x Alin, Symon
17	
18 Altholz Maschinen	betriebsfähig
19 Betriebsmittel	1 mal Sägeblatt Format, 1 mal Sägeblatt Kappsäge
20 Schärfdienst	es fehlt 4 x HM 185 x 1,4/2,4 x20 Z24 WZ
21 Golf GTE	BAFA mit Kfz Schein, Liefertermin neu KW7/22
22	
23 Baufaktura	Schnittstelle Datev Steuerbüro
24 Huonker	Ausgangs Rechn --> Datev Schnittstelle
25 Velux	Thiry 01635479254 macht Schulung in DÜW Termin 3.12.21
26 Copyshop	<a href="#">Angebot vom 30.8</a>
27 Refhuss	Anfrage
28 Telefon Daimler II	Aastra gerät ✓, Leitung Elan, Setup Malalan
29 Stapler Vladi	Störungen sproradisch
30 Werkstatt	Flex ✓, Stecknüsse ✓, Lampe LED ✓, Schlitz ✓, Bit
31 UVV Tore	<a href="#">Wartungsvertrag von OK parts Daniel mail 26.10.21</a>
32 Schrauber	<a href="#">Angebot Metabo BS 18 LTX BL QI 413 euro</a> call Rehberger
33 Kompressor	Service Kaeser bestellt
34 Dieseltank	mobiler Tank Kingspan TM 200 lieter bestellt